

**Beschlussauszug**  
aus der  
Sitzung des Orsrates Bietzen  
vom 12.09.2024

---

**Top 4.1 Stand der Baumaßnahme Reaktivierung der Grundschule Bietzerberg als Dependance der Kreuzbergschule**

Eine Mitarbeiterin der Verwaltung informiert:

1. aktuell Rohbauarbeiten, Fertigstellung in 12/24 vorgesehen.
2. Ausschreibung Flachdacharbeiten läuft: Arbeiten nach Fertigstellung Rohbau vorgesehen, Beginn abhängig vom Wetter
3. Ausschreibung Fensterarbeiten in Erstellung, Einbau nach Fertigstellung Rohbau vorgesehen.
4. nach Erstellung „geschlossene Gebäudehülle“ Beginn der Innenausbauarbeiten  
1.Quartal Beginn Sanierungsarbeiten im Bestand

**Aktuell liegen wir im Zeitplan, Eröffnung demnach Schuljahr 2026/2027**

Nachfrage Turnhalle:

1. Grundsanierung erforderlich, Beginn erst nach Fertigstellung der geschlossenen Gebäudehülle möglich, die erforderlichen Mittel müssen noch bereitgestellt werden.
2. Nutzung Geräteraum

Der den Vereinen in der Vergangenheit zur Nutzung überlassene Geräteraum (Tischtennisplatten, Gerätschaften Frauenturnen) wurde während der Übergangsnutzung der Turnhalle als Ausweichquartier vom Kindergarten von diesem beansprucht.

Nach der Fertigstellung des Kindergartens beansprucht der Kindergarten weiterhin die Räume in erheblichem Umfang. Hier ist eine Verlagerung mit der Fertigstellung der Schule dringend geboten.